



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

153003, г.Иваново, ул. Строительная, д. 5
Тел./факс (4932)32-56-00
E-mail: dpr@ivreg.ru

Члену Правительства
Ивановской области - директору
Департамента экономического
развития и торговли
Ивановской области

Л.С. Бадак

14.02.2022 № вч-219-041/01-12

О направлении сведений о реализации
государственной программы

Уважаемая Людмила Сергеевна!

В соответствии с пунктом 3.2. Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденных приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 22.12.2015 № 80-п, направляем годовой отчет о реализации государственной программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» за 2021 год.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Начальник Департамента
природных ресурсов и экологии
Ивановской области

О.И. Кравченко

М.А. Шестернин,
☎ (4932) 41-53-13

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Администратор Программы

Департамент природных ресурсов и
экологии Ивановской области

Перечень исполнителей,
участвовавших в реализации
Программы в отчетном году

Департамент природных ресурсов и
экологии Ивановской области;
Департамент жилищно-
коммунального хозяйства
Ивановской области

Отчетный год

2021

Дата подготовки отчета

14.02.2022

ФИО,
контактный телефон и
адрес электронной почты
сотрудника, ответственного за
подготовку отчета

Шестернин Михаил Александрович,
(4932) 41-53-13
dpr@ivreg.ru

Начальник Департамента
природных ресурсов и экологии
Ивановской области



О.И. Кравченко



ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2020 ГОД

Государственная программа Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 430-п.

Целью программы является обеспечение сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках подпрограмм «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения», «Покрытие расходов обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)» и «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

Объем финансирования Программы, запланированный на 2021 год за счет всех источников составил 446,34 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 380,96 млн. рублей, средств областного бюджета – 65,38 млн. рублей.

Кассовое исполнение Программы составило 110,5 %.

Данная ситуация сложилась в результате проделанной работы в 2021 году по выделению средств федерального бюджета по средствам внесения изменений в сводную бюджетную роспись в рамках неосвоенных в 2020 году средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по реконструкции защитной дамбы инженерной защиты г. Юрвец Ивановской области в размере 53 138 700,00 рублей и обеспечено софинансирование из областного бюджета в размере 3 428 303,23 рубля. Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области был подготовлен проект внесения изменений в Программу, учитывающий выделение дополнительных бюджетных средств. Данный проект был согласован Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области и Департаментом финансов Ивановской области, однако нормативно-правовой акт выпущен не был.

По итогам реализации Программы ключевыми результатами являются:

- достижение показателя «Доля установленных (внесенных в Единый государственный реестр недвижимости) границ водоохранных зон водных объектов в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ водоохранных зон». В 2021 году проведено мероприятие по установлению границ водоохранных зон и защитных прибрежных полос водных объектов Ивановской области протяженностью 414,4 км,;

- достижение планового показателя «Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями

состояния водных ресурсов, а также за режимом использования водоохраных зон, входящих в состав региональной наблюдательной сети»;

- достижение планового показателя «Количество объектов инженерной защиты, нуждающихся в обслуживании и/или ремонте»;

Достигнуты основные значимые ожидаемые результаты реализации Программы.

С учетом достигнутых результатов в 2021 году возможно достижение запланированных конечных результатов Программы к моменту её завершения.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ

Подпрограмма

«Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения»

Объем средств на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений составил 6 560 100,00 рублей. Объем средств на реализацию основного мероприятия «Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов» составил 300 000,00 рублей.

В соответствии с Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 89-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (ред. от 13.12.2021) Объем средств на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений составляет 1 443 300,00 рублей. Объем средств на реализацию основного мероприятия «Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов» составил 298 817,50 рублей.

По результатам реализации подпрограммы в рамках исполнения переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в, реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по средствам аналогичного регионального проекта и выполнения основного мероприятия:

- достигнуто плановое значение показателя «Доля установленных (внесенных в Единый государственный реестр недвижимости) границ водоохраных зон водных объектов в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ водоохраных зон». Выполнено мероприятие по установлению границ водоохраных зон и защитных прибрежных полос водных объектов Ивановской области;

- достигнуто плановое значение показателя «Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом использования водоохраных зон, входящих в состав региональной наблюдательной сети».

Неисполнение бюджетных обязательств в полном объеме произошло вследствие возникшей экономии по результатам электронных аукционов на заключение государственных контрактов. Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены в полном объеме.

Кассовое исполнение подпрограммы составило 25,4 %.

С учетом достигнутых результатов в 2021 году возможность достижения запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения является высокой, при условии сохранения соответствующего бюджетного финансирования.

Подпрограмма
«Покрытие расходов обслуживающих предприятий
по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы,
водоперекачивающие станции)»

Объем средств на реализацию подпрограммы в 2021 году составил 37 180 382,89 рублей.

По результатам реализации подпрограммы за счет субсидий, выделенных на текущее содержание инженерной защиты бюджетам муниципальных образований, осуществлены мероприятия, снижающие риск подтопления населенных пунктов водами Горьковского водохранилища.

Достигнуты все значимые ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Неисполнение бюджетных обязательств в полном объеме обусловлено следующим:

1. Наволокское городское поселение. Экономия в сумме 288 412,64 рублей сложилась за счет снижения цены контрактов при проведении торгов на текущее содержание гидротехнического сооружения г. Наволоки и на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта.

2. Приволжский муниципальный район. Экономия в сумме 157 790,31 рублей сложилась за счет снижения затрат на электроэнергию, необходимой для содержания объектов инженерной защиты.

3. Юрьевецкий муниципальный район. Экономия в сумме 4 151 799,69 рублей сложилась по следующим причинам:

- снижение затрат по статье «Текущий ремонт и замена оборудования», так как администрации Юрьевецкого муниципального района не выделены денежные средства за счет средств субсидии на выполнение работ «Текущий ремонт напорного ливнестока № 3» в связи с отсутствием данного направления расходов в Порядке, утвержденном Программой;

- администрации Юрьевецкого муниципального района не перечислена часть субсидии по статьям «Заработная плата» и «Налоги на заработную плату», так как ООО «Юрьевецкая коммунальная компания», которая в рамках заключенного муниципального контракта являлась обслуживающей организацией по содержанию объекта инженерной защиты г. Юрьевец, в течение 2021 года увеличена штатная численность сотрудников без предварительного согласования с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, а, следовательно, заработная плата на этих сотрудников не была запланирована.

Кассовое исполнение подпрограммы составило 87,6 %.

С учетом достигнутых результатов в 2021 году возможно достижение запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту её завершения.

**Подпрограмма
«Защита от негативного воздействия вод
и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

Объем средств на реализацию подпрограммы в 2021 году составил 402 299 273,00 рубля.

В результате проделанной работы в 2021 году также были выделены средства федерального бюджета по средствам внесения изменений в сводную бюджетную роспись в рамках неосвоенных в 2020 году бюджетных средств на реализацию мероприятия по реконструкции защитной дамбы инженерной защиты г. Юрьевец Ивановской области в размере 53 138 700,00 рублей и обеспечено софинансирование из областного бюджета в размере 3 428 303,23 рубля.

По итогу освоение средств на реализацию мероприятий подпрограммы составило 458 866 276,23 рублей.

По результатам реализации подпрограммы:

- достигнуто плановое значение показателя «Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления». Продолжены работы по реконструкции защитной дамбы инженерной защиты г. Юрьевец Ивановской области.

Кассовое исполнение подпрограммы составило 114 %.

С учетом достигнутых результатов в 2021 году возможность достижения запланированных конечных результатов подпрограммы к моменту ее завершения является высокой, при условии сохранения соответствующего бюджетного финансирования.

**СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В РАЗРЕЗЕ
ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ**

Сведения о реализации государственной программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий представлены в приложении.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ».**

Цель государственной программы Ивановской области «Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области» соответствует стратегическим целям и приоритетам развития Ивановской области в указанной сфере, в связи с чем, необходимо продолжить реализацию Программы.

Отчет о ходе реализации государственной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ивановской области" (по состоянию на 01.01.2022)

руб.

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования в соответствии с Программой	Касовые расходы	Пояснение причин отклонений	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения показателя	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подпрограмма "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения"	Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	446 339 755,89	483 190 695,98	В 2021 году на реализацию мероприятия "Субсидия бюджету Юрьянского муниципального района Ивановской области на реконструкцию защитной дамбы инженерной защиты в г. Юрвец Ивановской области (корректировка с учетом выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту) (разделение на этапы)" по средствам внесения изменений в сводную бюджетную роспись были выделены из федерального бюджета дополнительно 53 138 700,00 рублей и обеспечено дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 3 428 303,23 рублей.	м	0	0	0	
				446 339 755,89	483 190 695,98						
				65 379 255,89	64 208 373,98						
				380 960 500,00	428 982 322,00						
				0,00	0,00		%	75	75		
				0,00	0,00		%	0	0		
				0,00	0,00		%	100	100		
1.1.	Основное мероприятие "Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов"	Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	6 860 100,00	1 742 039,50	Протяженность гидротехнической сети, приведенной в надлежащее экологическое состояние	м	0	0	0	
				6 860 100,00	1 742 039,50						
				300 000,00	288 817,50						
				6 560 100,00	1 443 222,00						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						
				6 560 100,00	1 443 222,00						
				6 560 100,00	1 443 222,00						
				0,00	0,00						
				0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.	Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет	6 560 100,00 6 560 100,00 0,00 6 560 100,00	1 443 222,00 1 443 222,00 0,00 1 443 222,00	Неисполнение расходов в полном объеме связано с образовавшейся в результате электронного аукциона экономией в размере 5 116 876,00 рублей. Показатель "Доля установленных (внесенных в государственной кадастр недвижимости) границ водохранных зон водных объектов в общей протяженности береговой линии, требующей установления границ водохранных зон"	Протяженность участков русел рек, которые расчищены и восстановлена способность к самоочищению	м	0	0	В соответствии с Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 89-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (ред. от 13.12.2021) сумма на 2021 год по данному направлению составляет 1 443 300,00 рублей
1.1.2.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, утративших способность к самоочищению, предотвращение истощения водных объектов, ликвидацию их засорения и загрязнения		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджетные государственные внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Разработка проектной и рабочей документации в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношениях	ед.	0	0	0	
1.2.	Основное мероприятие "Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов"	Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджетные государственные внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	298 817,50 298 817,50 298 817,50 0,00 0,00 0,00		Протяженность участков русел рек, которые расчищены и восстановлена способность к самоочищению	м	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.	Организация наблюдательной сети и осуществление государственного мониторинга водных объектов		Всего: бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	298 817,50 298 817,50 298 817,50 0,00 0,00 0,00	Работы по государственным контрактам выполнены в полном объеме. Неисполнение расходов в полном объеме связано с образовавшейся в результате электронного аукциона экономией в размере 1 182,50 рублей.	Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за режимом использования водохранимых зон, входящих в состав региональной наблюдательной сети	ед.	3	3	В соответствии с Законом Ивановской области от 23.12.2020 № 89-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (ред. от 13.12.2021) сумма на 2021 год по данному направлению составляет 298 817,50 рублей
1.3.	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
1.3.1.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Протяженность гидрографической сети, приведенной в надлежащее экологическое состояние	м	0	0	
2.	Подпрограмма "Покровные расходы обслуживающих предприятий по текущему содержанию инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	37 180 382,89 37 180 382,89 37 180 382,89 0,00 0,00 0,00	32 582 380,25 32 582 380,25 32 582 380,25 0,00 0,00 0,00	Неисполнение расходов в полном объеме обусловлено следующими: 1. Наволокское городское поселение. Экономия в сумме 288 412,64 рублей сложилась за счет снижения цены контрактов при проведении торгов на текущее содержание гидротехнического сооружения г. Наволоки и на оказание услуг по обязательному страхованию гражданско-ответственности владельца опасного объекта. 2. Привольский муниципальный район. Экономия в сумме 157 790,31 рублей сложилась за счет снижения затрат на электроэнергию, необходимой для содержания объектов инженерной	Количество объектов инженерной защиты, нуждающихся в обслуживании и/или ремонте	шт.	6	6	
2.1.	Основное мероприятие "Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	37 180 382,89 37 180 382,89 37 180 382,89 0,00 0,00	32 582 380,25 32 582 380,25 32 582 380,25 0,00 0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1.	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, водоперекачивающие станции)"		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	37 180 382,89 37 180 382,89 0,00 0,00 0,00	32 582 380,25 32 582 380,25 32 582 380,25 0,00 0,00 0,00	3. Юревецкий муниципальный район. Экономия в сумме 4 151 799,69 сложилась за счет снижения затрат по статье "Текущий ремонт и замена оборудования" и администрация не перечислена часть субсидии по статьям "Заработная плата" и "Налоги на заработную плату".	шт.	6	6	6	
3.	Подпрограмма "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"	Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	402 299 273,00 402 299 273,00 27 898 873,00 374 400 400,00 0,00 0,00	458 866 276,23 458 866 276,23 31 327 176,23 427 539 100,00 0,00 0,00						
3.1.	Основное мероприятие "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений"	Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
3.1.1.	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние"		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Количество разработанной проектной сметной документации по приведению в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем	ед.	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.2.	Мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидацию бесхозных гидротехнических сооружений"		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	%	75	75	
3.2.	Основное мероприятие "Обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты"		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	402 299 273,00 402 299 273,00 27 898 873,00 374 400 400,00 0,00 0,00	458 866 276,23 458 866 276,23 31 327 176,23 427 539 100,00 0,00 0,00		Протяженность новых и реконструируемых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	м	0	0	
3.2.1.	Мероприятие "Субсидия бюджету (Ореховского муниципального района Ивановской области на реконструкцию защитной дамбы инженерной защиты в г. Юрьевец Ивановской области (корректировка с учетом выполнения работ по реконструкции и капитальному ремонту) (разделение на этапы)"		Всего: Бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: - областной бюджет - федеральный бюджет - бюджеты государственных внебюджетных фондов внебюджетное финансирование	402 299 273,00 402 299 273,00 27 898 873,00 374 400 400,00 0,00 0,00	458 866 276,23 458 866 276,23 31 327 176,23 427 539 100,00 0,00 0,00	В 2021 году на реализацию указанного мероприятия по средству внесения изменений в сводную бюджетную роспись были выделены из федерального бюджета дополнительно 53 138 700,00 рублей и обеспечено дополнительное софинансирование из областного бюджета в размере 3 428 303,23 рублей. Работы по муниципальному контракту, запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме.	м	0	0		